

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		郑州市郑开学校双路供电灾后重建项目						
主管部门		业务处室		实施单位		郑州市郑开学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	533.35	533.35	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	533.35	533.35	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	申请及时，拨付合规		5	5		
		使用规范性	按照工程进度和合同约定进行支付		5	5		
		预算绩效管理情况	按照预算执行，完成预算绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校的供电设备在地下，洪灾中设备损毁不能使用。此项目的实施可以保障学校供电正常，从而使学校的教学及其他工作正常进行。项目实施要高标准高质量的完成，并有第三方进行监督。			按照预算执行，完成预算绩效目标，提高校园的安全性，保障教学工作的正常进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	=8920000元	9335838元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	供电设施	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	时效性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境	绿色	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		